

EMPRESA: BOOSTER MATO DENTRO - LOTE 06 ASSUNTO: Cronograma físico financeiro LOCAL: Rua Biriçá, s/n - JUNDIAÍ-SP			CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO																			
			1º MÊS				2º MÊS				3º MÊS				4º MÊS				5º MÊS			
			1º SEM	2º SEM	3º SEM	4º SEM	1º SEM	2º SEM	3º SEM	4º SEM	1º SEM	2º SEM	3º SEM	4º SEM	1º SEM	2º SEM	3º SEM	4º SEM	1º SEM	2º SEM	3º SEM	4º SEM
ITEM	DESCRIÇÃO	P. TOTAL	SIMPL.%	ACUM.%	R\$		SIMPL.%	ACUM.%	R\$		SIMPL.%	ACUM.%	R\$		SIMPL.%	ACUM.%	R\$		SIMPL.%	ACUM.%	R\$	
1.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -MONTAGENS ELÉTRICA / AUTOMAÇÃO / TELEMETRIA / ATERRAMENTO	R\$ 278.784,33																				
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA "C6" DA GED 13 DA CPFL	R\$ 17.725,67	100,0%	100,0%	17.725,67			0,0%	0,00				0,0%	0,00						0,0%	0,00	
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS DUTOS SUBTERRÂNEOS E CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 3.640,00	10,0%	10,0%	364,00		20,0%	30,0%	728,00			50,0%	80,0%	1.820,00		20,0%	100,0%	728,00			0,0%	0,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS DA MALHA DE ATERRAMENTO	R\$ 6.269,00		0,0%	0,00		20,0%	20,0%	1.253,80			50,0%	70,0%	3.134,50		30,0%	100,0%	1.880,70			0,0%	0,00
1.5	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES, CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM APARENTES EXTERNAS	R\$ 7.359,00		0,0%	0,00		15,0%	15,0%	1.103,85			50,0%	65,0%	3.679,50		35,0%	100,0%	2.575,65			0,0%	0,00
1.6	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DAS FITAS DE ALUMÍNIO DE ATERRAMENTO	R\$ 1.596,67		0,0%	0,00			0,0%	0,00			30,0%	30,0%	479,00		70,0%	100,0%	1.117,67			0,0%	0,00
1.7	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES, CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGEM INTERNAS, ILUMINAÇÃO E TOMADAS	R\$ 5.768,67		0,0%	0,00			0,0%	0,00			30,0%	30,0%	1.730,60		70,0%	100,0%	4.038,07			0,0%	0,00
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS (QG, ACIONAMENTO BOMBA 1, ACIONAMENTO BOMBA 2, RTU E QD) E ANTENA DE TELEMETRIA	R\$ 159.177,33		0,0%	0,00			0,0%	0,00			30,0%	30,0%	47.753,20		70,0%	100,0%	111.424,13			0,0%	0,00
1.9	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DO MEDIDOR DE PRESSÃO DA ENTRADA	R\$ 3.547,33		0,0%	0,00			0,0%	0,00				0,0%	0,00		100,0%	100,0%	3.547,33			0,0%	0,00
1.10	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DO MEDIDOR DE VAZÃO E PONTO DE PITOMETRIA DE SAÍDA	R\$ 41.261,67		0,0%	0,00			0,0%	0,00				0,0%	0,00		100,0%	100,0%	41.261,67			0,0%	0,00
1.11	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DOS MEDIDORES DE PRESSÃO DE SAÍDA DO BOOSTER	R\$ 11.050,33		0,0%	0,00			0,0%	0,00				0,0%	0,00		100,0%	100,0%	11.050,33			0,0%	0,00
1.12	FORNECIMENTO, PASSAGEM E CONEXÃO DOS CABOS ELÉTRICOS E SINAL	R\$ 10.053,33		0,0%	0,00			0,0%	0,00				0,0%	0,00		100,0%	100,0%	10.053,33			0,0%	0,00
1.13	TESTES FINAIS DAS INSTALAÇÕES E ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT"	R\$ 11.335,33		0,0%	0,00			0,0%	0,00				0,0%	0,00		70,0%	70,0%	7.934,73		30,0%	100,0%	3.400,60
T O T A I S		R\$ 278.784,33	6,49%	6,49%		1,11%	7,60%			21,02%	28,61%		70,17%	98,78%		1,22%	100,00%					
			R\$ 18.089,67		R\$ 3.085,65		R\$ 58.596,80		R\$ 195.611,61		R\$ 3.400,60											
			R\$ 18.089,67		R\$ 21.175,32		R\$ 79.772,12		R\$ 275.383,73		R\$ 278.784,33											