

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO PRESSURIZADA DE ÁGUA TRATADA - EPAT**

**ASSUNTO: ORÇAMENTO GLOBAL - MATERIAL + MÃO DE OBRA**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>E.P.A.T. (ESTAÇÃO PRESSURIZADA DE ÁGUA TRATADA)</b>								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.590,49	% Período:	100,00%					
				100,00%					
1.2	INFRAESTRUTURA - NÍVEL 785,80 E NÍVEL 788,40	19.362,43	% Período:	100,00%					
				100,00%					
1.3	SUPERESTRUTURA - NÍVEL 790,60	33.484,34	% Período:		50,00%	50,00%			
					50,00%	50,00%			
1.4	ALVENARIA/ REVESTIMENTO/ PINTURA	46.428,27	% Período:		100,00%				
					100,00%				
1.5	CAIXA DE PROTEÇÃO DO REGISTRO/ VÁLVULA EXISTENTE	12.349,16	% Período:		100,00%				
					100,00%				
1.6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	663.566,84	% Período:			50,00%	50,00%		
						50,00%	50,00%		
1.7	CANALETAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS	2.183,31	% Período:				100,00%		
							100,00%		
1.8	TELEMETRIA E ELÉTRICA	381.154,55	% Período:					100,00%	
								100,00%	
1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	181.289,59	% Período:				50,00%	50,00%	
							50,00%	50,00%	
<b>TOTAIS</b>				%:	3,43%	5,52%	25,49%	31,05%	34,50%
				Parciais	46.952,92	75.519,60	348.525,59	424.611,52	471.799,34
				Acum.	46.952,92	122.472,52	470.998,11	895.609,63	1.367.408,98