CONTRATOS - PROCESSOS DAE S/A

Processo	1442/18								
			Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R$ (CONTRATO + ADIT.)	SITUAÇÃO	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	09/10/2018	
CONTRATADA	1	BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	088/18	06/05/2020	R$2.992.150,05	ENCERRADO	DIRETORIA	DOP	
CONTRATADA	2		-				DATA DA PUBLICAÇÃO	18/10/2018	
CONTRATADA	3		-						
CONTRATADA	4		-					VALOR TOTAL PROCESSO (R$)	
MODALIDADE	006/18	Concorrência Pública						R$2.992.150,05	

	OBJETO	DATA DE ASSINATURA DE CONTRATO / TERMO / OC	VIGÊNCIA A CONTAR DE:	Nº DO TERMO	ORDEM DE COMPRA	VALOR	PRAZO
1	Contratação de empresa especializada para construção de reservatório em concreto armado com capacidade de 5.000m³ - FAZGRAN	25/10/2018	12/11/2018	-	2018/001080	R$2.589.505,21	6 meses
2	1º termo de aditamento para prorrogação de prazo	07/05/2019	12/05/2019	025/19	-	-	90 dias
3	2º termo de aditamento para prorrogação de prazo por mais 60 dias.	23/08/2019	11/08/2019	057/19	-	-	60 dias
4	3º Termo de aditamento para prorrogação de prazo	11/11/2019	10/10/2019	077/19	-	-	60 dias
5	4º termo de aditamento para prorrogação de prazo e acréscimo de 15,55% ao objeto.	07/01/2020	09/12/2019	003/20	2020/000019	R$402.644,84	60 dias
6	5º termo de aditamento para prorrogação de prazo	10/02/2020	07/02/2020	-	-	-	30 dias
7	6º termo de aditamento para prorrogação de prazo	30/03/2020	07/03/2020	027/20	-	-	60 dias
8							
9							
10							
11							